

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Abril/2017-1

Moeda : R\$

| ITEM | SERVIÇOS | (%) | VALOR | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
|---------------|---|-------|------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------|-------|------|-------|
| | | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | | | | |
| 01 | Auditório TRE | 100 | 188.874,04 | 21,17 | 39.990,63 | 33,51 | 63.297,09 | 45,32 | 85.586,32 | | | | |
| 01.01 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO AUDITÓRIO DO TRE/SE | 100 | 188.874,04 | 21,17 | 39.990,63 | 33,51 | 63.297,09 | 45,32 | 85.586,32 | | | | |
| | | | | 21,17% | | 33,51% | | 45,32% | | | | | |
| 01.01.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 15,78 | 29.767,73 | 9,54 | 18.011,43 | 3,17 | 5.984,86 | 3,07 | 5.771,44 | | | | |
| | | | | 60,51% | | 20,11% | | 19,38% | | | | | |
| 01.01.001.001 | Canteiro de Obra | 11,68 | 21.958,27 | 5,52 | 10.417,13 | 3,05 | 5.769,70 | 3,11 | 5.771,44 | | | | |
| | | | | 47,44% | | 26,28% | | 26,28% | | | | | |
| 01.01.001.001 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m | 2,35 | 4.447,44 | 0,78 | 1.482,33 | 0,78 | 1.482,33 | 0,79 | 1.482,78 | | | | |
| | | | | 33,33% | 1/30 | 33,33% | 1/30 | 33,34% | 1/30 | | | | |
| 01.01.001.001 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | 6,87 | 12.863,40 | 2,27 | 4.287,37 | 2,27 | 4.287,37 | 2,33 | 4.288,66 | | | | |
| | | | | 33,33% | 1/30 | 33,33% | 1/30 | 33,34% | 1/30 | | | | |
| 01.01.001.001 | Tapume em tábuas de pinho (1 uso) | 2,46 | 4.647,43 | 2,46 | 4.647,43 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | | | |
| 01.01.001.002 | Demolição de Alvenaria de pedra calcárea | 0,17 | 324,30 | 0,17 | 324,30 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 01.01.001.002 | Demolição de alvenaria de pedra | 0,17 | 324,30 | 0,17 | 324,30 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | | | |
| 01.01.001.003 | Demolição de Tetos | 0,27 | 516,00 | 0,27 | 516,00 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 01.01.001.003 | Demolição de forros | 0,27 | 516,00 | 0,27 | 516,00 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | | | |
| 01.01.001.004 | Demolições de Paredes | 1,72 | 3.259,99 | 1,72 | 3.259,99 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 01.01.001.004 | Remoção de painel em MDF c/ estrutura | 0,54 | 1.028,12 | 0,54 | 1.028,12 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | | | |
| 01.01.001.004 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=14 cm com revestimento | 0,32 | 606,96 | 0,32 | 606,96 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | | | |
| 01.01.001.004 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | 0,86 | 1.624,91 | 0,86 | 1.624,91 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | | | |
| 01.01.001.005 | Demolições de Pisos | 0,63 | 1.192,35 | 0,63 | 1.192,35 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 01.01.001.005 | Demolição de piso em pedra miracema | 0,01 | 27,90 | 0,01 | 27,90 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | | | |

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIP

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Abril/2017-1

Moeda : R\$

| ITEM | SERVIÇOS | (%) | VALOR | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
|----------------------|--|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------|-------|------|-------|------|-------|
| | | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | | | | |
| 01.01.001.005 | Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado | 0,14 | 258,26 | 0,14 | 258,26 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | | | |
| 01.01.001.005 | Remoção de carpetes | 0,43 | 811,30 | 0,43 | 811,30 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | | | |
| 01.01.001.005 | Demolição de contrapiso interno | 0,05 | 94,89 | 0,05 | 94,89 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | | | |
| 01.01.001.006 | Remoções de Instalações | 0,32 | 625,65 | 0,32 | 625,65 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 01.01.001.006 | Remoção de luminárias | 0,16 | 304,73 | 0,16 | 304,73 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | | | |
| 01.01.001.006 | Remoção de interruptores e tomadas | 0,02 | 40,81 | 0,02 | 40,81 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | | | |
| 01.01.001.006 | Remoção de caixa de passagem metálica cm c/ eletrodutos e fiação | 0 | 7,14 | | 7,14 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 01.01.001.006 | Remocao de ar-condicionado | 0,1 | 186,48 | 0,10 | 186,48 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | | | |
| 01.01.001.006 | Remoção de tubulação de drenagem | 0,02 | 42,03 | 0,02 | 42,03 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | | | |
| 01.01.001.006 | Remoção de câmeras de vigilância | 0 | 7,14 | | 7,14 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 01.01.001.006 | Remoção de caixas de som | 0,02 | 37,32 | 0,02 | 37,32 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | | | |
| 01.01.001.007 | Remoções de Esquadrias | 0,01 | 33,56 | 0,01 | 33,56 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 01.01.001.007 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | 0,01 | 26,99 | 0,01 | 26,99 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | | | |
| 01.01.001.007 | Remoção de caixão de madeira (aduela) | 0 | 6,57 | | 6,57 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 01.01.001.008 | Desencapamentos de Estrutura | 0,11 | 215,16 | | | 0,11 | 215,16 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 01.01.001.008 | Demolicao manual concreto armado (pilar) | 0,09 | 168,86 | | | 0,09 | 168,86 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | |
| 01.01.001.008 | Demolicao manual concreto armado (viga) | 0,02 | 46,30 | | | 0,02 | 46,30 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | |

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Abril/2017-1

Moeda : R\$

| ITEM | SERVIÇOS | (%) | VALOR | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
|---------------|---|-------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|--------|----------|------|-------|------|-------|
| | | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | | | | |
| 01.01.001.009 | Remoção de Cadeiras | 0,69 | 1.303,20 | 0,69 | 1.303,20 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 01.01.001.009 | Remoção de poltronas | 0,69 | 1.303,20 | 0,69 | 1.303,20 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | | | |
| 01.01.001.010 | Remoção de Escoramentos de Madeira | 0,1 | 194,39 | 0,10 | 194,39 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 01.01.001.010 | Remoção de escoramento de Madeira | 0,1 | 194,39 | 0,10 | 194,39 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | | | |
| 01.01.001.011 | Demolição parcial de sapatas | 0,06 | 107,10 | 0,06 | 107,10 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 01.01.001.011 | Demolição de concreto armado com martetele e compressor | 0,06 | 107,10 | 0,06 | 107,10 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | | | |
| 01.01.001.012 | Demolição de escadas | 0,02 | 37,76 | 0,02 | 37,76 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 01.01.001.012 | Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado | 0,02 | 37,76 | 0,02 | 37,76 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | | | |
| 01.01.002 | FUNDAÇÕES | 36,26 | 68.503,78 | 11,64 | 21.979,20 | 22,79 | 43.046,93 | 1,83 | 3.477,65 | | | | |
| | | | | 32,08% | | 62,84% | | 5,08% | | | | | |
| 01.01.002.001 | Obras em terra | 4,48 | 8.476,65 | 4,48 | 8.476,65 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 01.01.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m | 3,56 | 6.723,00 | 3,56 | 6.723,00 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | | | |
| 01.01.002.001 | Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação | 0,64 | 1.217,23 | 0,64 | 1.217,23 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | | | |
| 01.01.002.001 | Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação | 0,22 | 420,31 | 0,22 | 420,31 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | | | |
| 01.01.002.001 | Carga manual de material de 1ª categoria | 0,06 | 116,11 | 0,06 | 116,11 | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | | | |
| 01.01.002.002 | Estaca escavada mecanicamente - Ø 400mm, com concreto fck = 21 Mpa e armadura CA-50 e CA-60 | 7,2 | 13.600,80 | 2,88 | 5.440,32 | 4,32 | 8.160,48 | | | | | | |
| | | | | 40,00% | 1/30 | 60,00% | 1/30 | | | | | | |
| 01.01.002.002 | Estacas | 16,96 | 32.017,54 | 7,15 | 13.502,55 | 7,96 | 15.037,34 | 1,85 | 3.477,65 | | | | |
| | | | | 42,17% | | 46,97% | | 10,86% | | | | | |
| 01.01.002.002 | Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos | 3,68 | 6.955,30 | 1,84 | 3.477,65 | | | 1,84 | 3.477,65 | | | | |
| | | | | 50,00% | 1/30 | | | 50,00% | 1/30 | | | | |

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Abril/2017-1

Moeda : R\$

| ITEM | SERVIÇOS | (%) | VALOR | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
|----------------------|---|-------|-----------|--------|----------|---------|-----------|--------|-------|------|-------|------|-------|
| | | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | | | | |
| 01.01.002.002 | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | 0,64 | 1.200,84 | 0,25 | 480,34 | 0,39 | 720,50 | | | | | | |
| | | | | 40,00% | 1/30 | 60,00% | 1/30 | | | | | | |
| 01.01.002.002 | Cimento portland composto cp ii-32 (saco de 50 kg) | 3,89 | 7.338,60 | 1,55 | 2.935,44 | 2,34 | 4.403,16 | | | | | | |
| | | | | 40,00% | 1/30 | 60,00% | 1/30 | | | | | | |
| 01.01.002.002 | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | 1,55 | 2.922,00 | 0,62 | 1.168,80 | 0,93 | 1.753,20 | | | | | | |
| | | | | 40,00% | 1/30 | 60,00% | 1/30 | | | | | | |
| 01.01.002.003 | Alvenaria de pedra calcárea | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 01.01.002.004 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - | 0,19 | 350,00 | | | 0,19 | 350,00 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | |
| 01.01.002.005 | Blocos de Coroamento | 12,91 | 24.408,27 | | | 12,91 | 24.408,27 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 01.01.002.005 | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos | 1,5 | 2.841,03 | | | 1,50 | 2.841,03 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | |
| 01.01.002.005 | Aço CA-50 Ø 8 mm (5/16") | 0,67 | 1.269,84 | | | 0,67 | 1.269,84 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | |
| 01.01.002.005 | Aço CA-50 Ø 10 mm (3/8") | 0,51 | 959,39 | | | 0,51 | 959,39 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | |
| 01.01.002.005 | Aço CA-50 Ø 12,5 mm (1/2") | 1,01 | 1.902,93 | | | 1,01 | 1.902,93 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | |
| 01.01.002.005 | Aço CA-50 Ø 16 mm (5/8") | 1,28 | 2.416,86 | | | 1,28 | 2.416,86 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | |
| 01.01.002.005 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | 4,83 | 9.129,93 | | | 4,83 | 9.129,93 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | |
| 01.01.002.005 | Corte e dobragem na obra, montagem e colocação de ferragens nas formas, inclusive arame recozido Ø 18 BWG. | 2,57 | 4.867,20 | | | 2,57 | 4.867,20 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | |
| 01.01.002.005 | Transporte manual de argamassas e concretos, até 60m | 0,54 | 1.021,09 | | | 0,54 | 1.021,09 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | |
| 01.01.002.006 | Encapamento de vigas de travamento | 1,65 | 3.110,47 | | | 1,65 | 3.110,47 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 01.01.002.006 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | 0,31 | 583,46 | | | 0,31 | 583,46 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | |
| 01.01.002.006 | Transporte manual de argamassas e concretos, até 60m | 0,03 | 65,25 | | | 0,03 | 65,25 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | |

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Abril/2017-1

Moeda : R\$

| ITEM | SERVIÇOS | (%) | VALOR | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
|---------------|--|------|----------|--------|-------|---------|----------|--------|-------|------|-------|------|-------|
| | | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | | | | |
| 01.01.002.006 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | 0,45 | 849,45 | | | 0,45 | 849,45 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | |
| 01.01.002.006 | Corte e dobragem na obra, montagem e colocação de ferragens nas formas, inclusive arame recozido Ø 18 BWG. | 0,36 | 681,84 | | | 0,36 | 681,84 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | |
| 01.01.002.006 | Aço CA-50 Ø 6,3 mm (1/4") | 0,1 | 179,52 | | | 0,10 | 179,52 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | |
| 01.01.002.006 | Aço CA-50 Ø 10 mm (3/8") | 0,4 | 750,95 | | | 0,40 | 750,95 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | |
| 01.01.002.007 | Embutimento de sapatas pré-existentes | 0,07 | 140,85 | | | 0,07 | 140,85 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 01.01.002.007 | Embutimento de aço c/ resina em sapatas pré-existentes | 0,07 | 140,85 | | | 0,07 | 140,85 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | |
| 01.01.003 | ESTRUTURA | 4,58 | 8.645,16 | | | 4,58 | 8.645,16 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 01.01.003.001 | Encapamento de pilares | 3,13 | 5.905,78 | | | 3,13 | 5.905,78 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 01.01.003.001 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | 0,61 | 1.156,65 | | | 0,61 | 1.156,65 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | |
| 01.01.003.001 | Transporte manual de argamassas e concretos, até 60m | 0,07 | 129,36 | | | 0,07 | 129,36 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | |
| 01.01.003.001 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | 1,45 | 2.743,56 | | | 1,45 | 2.743,56 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | |
| 01.01.003.001 | Corte e dobragem na obra, montagem e colocação de ferragens nas formas, inclusive arame recozido Ø 18 BWG. | 0,42 | 788,56 | | | 0,42 | 788,56 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | |
| 01.01.003.001 | Aço CA-50 Ø 10 mm (3/8") | 0,33 | 624,43 | | | 0,33 | 624,43 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | |
| 01.01.003.001 | Aço CA-50 Ø 6,3 mm (1/4") | 0,25 | 463,22 | | | 0,25 | 463,22 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | |
| 01.01.003.002 | Escoramentos Metálicos | 1,45 | 2.739,38 | | | 1,45 | 2.739,38 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 01.01.003.002 | Escoramento misto (metálico h=3,80m e madeira) para lajes e vigas, inclusive montagem e desmontagem em madeira p/ edificações c/ vigas | 1,45 | 2.739,38 | | | 1,45 | 2.739,38 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | |
| 01.01.004 | PAREDES E PAINÉIS | 1,51 | 2.852,30 | | | 1,51 | 2.852,30 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | | | | | | | |

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Abril/2017-1

Moeda : R\$

| ITEM | SERVIÇOS | (%) | VALOR | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
|---------------|--|------|----------|--------|-------|---------|----------|---------|----------|-----|-------|-----|-------|
| | | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | | | | |
| 01.01.004.001 | Verga moldada in loco com utilização de blocos canaletas para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | 0,03 | 62,54 | | | 0,03 | 62,54 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | |
| 01.01.004.001 | Vergas e Contravergas | 0,03 | 62,54 | | | 0,03 | 62,54 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 01.01.004.002 | Assentamento de Alvenaria | 1,48 | 2.789,76 | | | 1,48 | 2.789,76 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 01.01.004.002 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm | 1,48 | 2.789,76 | | | 1,48 | 2.789,76 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | |
| 01.01.005 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 0,06 | 117,83 | | | | | 0,06 | 117,83 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | | | | | |
| 01.01.005.001 | Porta de Madeira | 0,06 | 117,83 | | | | | 0,06 | 117,83 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | | | | | |
| 01.01.005.001 | Reassentamento de portas de madeira | 0,06 | 117,83 | | | | | 0,06 | 117,83 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | |
| 01.01.006 | ACABAMENTOS DE TETOS | 0,65 | 1.227,72 | | | | | 0,65 | 1.227,72 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | | | | | |
| 01.01.006.001 | Forros de PVC | 0,65 | 1.227,72 | | | | | 0,65 | 1.227,72 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | | | | | |
| 01.01.006.001 | Reaproveitamento de forros de PVC | 0,57 | 1.079,96 | | | | | 0,57 | 1.079,96 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | |
| 01.01.006.001 | Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, | 0,08 | 147,76 | | | | | 0,08 | 147,76 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | |
| 01.01.007 | ACABAMENTOS DE PAREDES | 1,97 | 3.715,83 | | | 0,10 | 189,50 | 1,87 | 3.526,33 | | | | |
| | | | | | | 5,10% | | 94,90% | | | | | |
| 01.01.007.001 | Chapiscos | 0,2 | 379,00 | | | 0,10 | 189,50 | 0,10 | 189,50 | | | | |
| | | | | | | 50,00% | | 50,00% | | | | | |
| 01.01.007.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | 0,2 | 379,00 | | | 0,10 | 189,50 | 0,10 | 189,50 | | | | |
| | | | | | | 50,00% | 1/30 | 50,00% | 1/30 | | | | |
| 01.01.007.002 | Massas Únicas | 0,96 | 1.806,65 | | | | | 0,96 | 1.806,65 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | | | | | |
| 01.01.007.002 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | 0,96 | 1.806,65 | | | | | 0,96 | 1.806,65 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | |
| 01.01.007.003 | Reaproveitamento de painéis em MDF c/ estrutura | 0,52 | 976,72 | | | | | 0,52 | 976,72 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | |

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Abril/2017-1

Moeda : R\$

| ITEM | SERVIÇOS | (%) | VALOR | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
|---------------|---|-------|-----------|--------|-------|---------|----------|---------|-----------|------|-------|------|-------|
| | | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | | | | |
| 01.01.007.003 | Painéis em MDF | 0,81 | 1.530,18 | | | | | 0,81 | 1.530,18 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | | | | | |
| 01.01.007.003 | Revestimento com placa MDF 5mm | 0,29 | 553,46 | | | | | 0,29 | 553,46 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | |
| 01.01.008 | PISOS E PAVIMENTOS | 17,7 | 33.437,71 | | | 0,16 | 304,67 | 17,54 | 33.133,04 | | | | |
| | | | | | | 0,91% | | 99,09% | | | | | |
| 01.01.008.001 | Pisos em concreto despolado | 0,16 | 304,67 | | | 0,16 | 304,67 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 01.01.008.001 | Piso cimentado despolado traço 1:5, e = 3 cm | 0,16 | 304,67 | | | 0,16 | 304,67 | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | | | |
| 01.01.008.002 | Plantio de gramas | 0,15 | 283,35 | | | | | 0,15 | 283,35 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | | | | | |
| 01.01.008.002 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | 0,15 | 283,35 | | | | | 0,15 | 283,35 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | |
| 01.01.008.003 | Piso em pedra miracema | 0,09 | 179,13 | | | | | 0,09 | 179,13 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | | | | | |
| 01.01.008.003 | Revestimento de piso ou parede com com pedra miracema, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização | 0,09 | 179,13 | | | | | 0,09 | 179,13 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | |
| 01.01.008.004 | Contrapisos | 0,25 | 472,33 | | | | | 0,25 | 472,33 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | | | | | |
| 01.01.008.004 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, | 0,25 | 472,33 | | | | | 0,25 | 472,33 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | |
| 01.01.008.005 | Piso Vinílico | 16,79 | 31.711,91 | | | | | 16,79 | 31.711,91 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | | | | | |
| 01.01.008.005 | Piso Vinílico tarkett Ambienta liso | 16,08 | 30.362,00 | | | | | 16,08 | 30.362,00 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | |
| 01.01.008.005 | Regularização de base para piso, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm | 0,71 | 1.349,91 | | | | | 0,71 | 1.349,91 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | |
| 01.01.008.006 | Escada não-estrutural | 0,26 | 486,32 | | | | | 0,26 | 486,32 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | | | | | |
| 01.01.008.006 | Escada não-estrutural c/ 12 degraus larg. variável | 0,26 | 486,32 | | | | | 0,26 | 486,32 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | |
| 01.01.009 | FACHADAS | 16,89 | 31.897,07 | | | 1,20 | 2.273,67 | 15,69 | 29.623,40 | | | | |
| | | | | | | 7,13% | | 92,87% | | | | | |

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Abril/2017-1

Moeda : R\$

| ITEM | SERVIÇOS | (%) | VALOR | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | | | | |
|---------------|---|-------|-----------|--------|-------|--------|----------|---------|-----------|-----|-------|-----|-------|
| | | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 01.01.009.001 | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem | 1,99 | 3.754,05 | | | 0,99 | 1.877,03 | 1,00 | 1.877,02 | | | | |
| | | | | | | 50,00% | 1/30 | 50,00% | 1/30 | | | | |
| 01.01.009.001 | Preparo inicial | 2,41 | 4.547,32 | | | 1,20 | 2.273,67 | 1,21 | 2.273,65 | | | | |
| | | | | | | 50,00% | | 50,00% | | | | | |
| 01.01.009.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | 0,42 | 793,27 | | | 0,21 | 396,64 | 0,21 | 396,63 | | | | |
| | | | | | | 50,00% | 1/30 | 50,00% | 1/30 | | | | |
| 01.01.009.002 | Emboços | 2,22 | 4.201,92 | | | | | 2,22 | 4.201,92 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | | | | | |
| 01.01.009.002 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | 2,22 | 4.201,92 | | | | | 2,22 | 4.201,92 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | |
| 01.01.009.003 | Pastilhas Cerâmicas | 12,26 | 23.147,83 | | | | | 12,26 | 23.147,83 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | | | | | |
| 01.01.009.003 | Pastilha cerâmica vitrificada, 2,5 x 2,5 cm, marca Jatobá, cor bege, ref. jd-4816, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, | 11,38 | 21.488,24 | | | | | 11,38 | 21.488,24 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | |
| 01.01.009.003 | Rejuntamento de revestimentos pastilha 2,5cm x 2,5cm | 0,88 | 1.659,59 | | | | | 0,88 | 1.659,59 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | |
| 01.01.010 | PINTURAS | 0,58 | 1.092,98 | | | | | 0,58 | 1.092,98 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | | | | | |
| 01.01.010.001 | Tetos | 0,58 | 1.092,98 | | | | | 0,58 | 1.092,98 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | | | | | |
| 01.01.010.001 | Aplicação de 01 demão de textura acrílica | 0,58 | 1.092,98 | | | | | 0,58 | 1.092,98 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | |
| 01.01.011 | INSTALAÇÕES | 1,4 | 2.656,69 | | | | | 1,40 | 2.656,69 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | | | | | |
| 01.01.011.001 | Instalações | 1,4 | 2.656,69 | | | | | 1,40 | 2.656,69 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | | | | | |
| 01.01.011.001 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em | 0,32 | 601,02 | | | | | 0,32 | 601,02 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | |
| 01.01.011.001 | Reinstalação de câmeras de segurança (somente MDO) | 0 | 7,14 | | | | | | 7,14 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | | | | | |
| 01.01.011.001 | Reinstalação de ar-condicionado | 0,23 | 432,64 | | | | | 0,23 | 432,64 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | |
| 01.01.011.001 | Reinstalação de luminárias em tetos e paredes (somento MDO) | 0,12 | 221,34 | | | | | 0,12 | 221,34 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | |

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIP

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Abril/2017-1

Moeda : R\$

| ITEM | SERVIÇOS | (%) | VALOR | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------|-----|-------|
| | | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 01.01.011.001 | Reinstalação de tomadas e caixas c/ proteção em inox no piso (somente MDO) | 0,08 | 148,72 | | | | | 0,08 | 148,72 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | |
| 01.01.011.001 | Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento | 0,02 | 44,47 | | | | | 0,02 | 44,47 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | |
| 01.01.011.001 | Tubo pvc dn 100 mm para drenagem - fornecimento e instalação | 0,42 | 802,60 | | | | | 0,42 | 802,60 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | |
| 01.01.011.001 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | 0,18 | 341,92 | | | | | 0,18 | 341,92 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | |
| 01.01.011.001 | Reinstalação de caixas de som (somente MDO) | 0,03 | 56,84 | | | | | 0,03 | 56,84 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | |
| 01.01.012 | OUTROS | 2,62 | 4.959,24 | | | | | 2,62 | 4.959,24 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | | | | | |
| 01.01.012.001 | Encaixe de Cadeiras | 0,34 | 642,60 | | | | | 0,34 | 642,60 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | | | | | |
| 01.01.012.001 | Parafusamento e Limpeza de cadeiras | 0,34 | 642,60 | | | | | 0,34 | 642,60 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | |
| 01.01.012.002 | Limpezas | 2,28 | 4.316,64 | | | | | 2,28 | 4.316,64 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | | | | | |
| 01.01.012.002 | Limpeza de pisos e revestimentos | 1,47 | 2.778,40 | | | | | 1,47 | 2.778,40 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | |
| 01.01.012.002 | Limpeza de revestimentos cerâmicos | 0,66 | 1.254,85 | | | | | 0,66 | 1.254,85 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | |
| 01.01.012.002 | Limpeza vidro comum | 0,15 | 283,39 | | | | | 0,15 | 283,39 | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | 1/30 | | | | |
| TOTAL SIMPLES =====> | | 100,00 | 188.874,04 | 21,17 | 39.990,63 | 33,51 | 63.297,09 | 45,32 | 85.586,32 | | | | |
| TOTAL ACUMULADO =====> | | 100,00 | 188.874,04 | 21,17 | 39.990,63 | 54,68 | 103.287,72 | 100,00 | 188.874,04 | | | | |